

<b>ANAGRAFICA</b>				
<b>Dati generali del cantiere e del sistema ATWS</b>				
Committente				Verbale accordi:
Esecuzione lavori	Impresa Appaltatrice			Tipo di lavorazione:
	RFI			
Protezione cantiere	Impresa di Sicurezza			
	RFI			
Tratta/Località				Binario(i) interrotto(i):  Binario (i) protetto (i) con ATWS:
Tipo ATWS				Verbale di verifica di prima installazione del:
Configurazione (Riferimenti Progetto)	N° Unità Centrale (Serial Number)	Estesa protetta (tra avvisatori estremi)		Nominativo Gestore ATWS*
		dal km	al km	
Note:				

\* Indicare in calce al nome, nel caso di cantieri complessi con la presenza di più Centrali, il Gestore ATWS che ha l'incarico di coordinatore e che compila il presente modulo

Verifica regolarità Verbale prima installazione: Organizzatore della protezione

---

<b>ANAGRAFICA</b> <b>Riferimenti personali</b>		
Nome	Mansione	Telefono
	Organizzatore della Protezione (OPC)	
	Direttore Tecnico/di Cantiere Ditta Appaltatrice	
	Direttore Cantiere Impresa di Sicurezza	
Note:		

Gestione ATWS					
N° Fase	Descrizione Fase	Emittente (Firma)	Progressiva	Ora	Destinatario (Firma)
1	Tratta della linea in cui si richiede al Gestore ATWS* l'annuncio treni con ATWS	OPC .....	dal km.....  al km ....		Gestore ATWS*  .....
2	Attestazione di attivazione e regolare funzionamento ATWS da parte del Gestore ATWS*	Gestore ATWS* .....	dal km.....  al km ....		OPC  .....
3	Comunicazione da parte dell'Organizzatore della Protezione al cantiere dell'avvenuta attivazione del ATWS	OPC .....			Direttore Tecnico/ di Cantiere Ditta Appaltatrice .....
					Preposti di RFI  ..... ..... .....
4	Benestare (a fine turno di lavoro) da parte del cantiere alla cessazione delle attività di annuncio treni con ATWS	Direttore Tecnico/ di Cantiere Ditta Appaltatrice .....			OPC  .....
		Preposti di RFI  ..... ..... .....			
5	Autorizzazione dell'Organizzatore della Protezione a spegnere il sistema, una volta verificato che tutto il personale non abbia necessità di essere avvisato da ATWS	OPC .....			Gestore ATWS*  .....
Note da segnalare sul funzionamento del Sistema ATWS:					

\* Indicare in calce al nome, nel caso di cantieri complessi con la presenza di più Centrali, il Gestore ATWS che ha l'incarico di coordinatore e che compila il presente modulo

## VERBALE DI PRIMA INSTALLAZIONE

<b>LAVORI</b>	
---------------	--

<b>LINEA</b>	
<b>LOCALITA'/TRATTA</b>	
<b>SOGGETTO TECNICO/ COMMITTENTE</b>	*
<b>DITTA APPALTATRICE/ ESECUTRICE</b>	*
<b>IMPRESA DI SICUREZZA</b>	*
<b>DIRETTORE LAVORI</b>	*
<b>COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</b>	*

\* SE PRESENTI

## RELAZIONE DI VERIFICA DI PRIMA INSTALLAZIONE

Sulla base del progetto approvato (Rif. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_) sono stati verificati in cantiere con esito positivo e senza “non conformità” i seguenti punti, con riferimento alle Istruzioni Tecniche di utilizzo:

- congruenza tra i dati progettuali e quelli in sito
- corretta installazione degli impianti
- corretto funzionamento degli impianti e di tutte le segnalazioni d’allarme
- corretta suddivisione delle zone di cantiere
- corretta installazione e funzionalità (collaudo) dei sensori di rilevamento treno (pedali) di annuncio e liberazione (se presenti)
- corretta udibilità delle segnalazioni di allarme (collaudo acustico con riferimento alla tipologia e distanza degli avvisatori)
- corretta visibilità delle segnalazioni di allarme (verifica della visibilità con riferimento alla tipologia e distanza degli avvisatori)

## CERTIFICATO DI PRIMA INSTALLAZIONE

Il sottoscritto Gestore ATWS\* \_\_\_\_\_ certifica che l’installazione dell’impianto ATWS è avvenuta conformemente alla soluzione progettata, validata ed approvata e alle Istruzioni Tecniche di utilizzo.

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

**Il Gestore ATWS\***  
**(nome e cognome leggibile)**

\* Indicare in calce al nome, nel caso di cantieri complessi con la presenza di più Centrali, il Gestore ATWS che ha l’incarico di coordinatore e che compila il presente modulo

### REGISTRO DEI MALFUNZIONAMENTI

No.	Data	Ora	Gestore	Malfunzionamento	Protezione ATWS		Spegnimento ATWS		Accensione ATWS	
					da km	a km	ora OFF	OPC	ora ON	Gestore/ OPC

Data:.....

Organizzatore della Protezione:.....